

Приложение к письму Министерства  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Пермского края

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Строительная компания «Австром»

/Оносов С.А.

04.04.2017 года

**ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА в 2017 году:**  
**«Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями**  
**по ул. Цимлянская, 19 в Орджоникидзевском районе г. Перми»**

Начало строительства: II квартал 2014 года

Дата ввода объекта в эксплуатацию: IV квартал 2016 года

Перенесенный срок ввода объекта в эксплуатацию: IV квартал 2018 года

№	Основные виды строительно-монтажных работ в соответствии с программой проверок выданной Министерством в рамках строительного надзора	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Стоимость строительных работ (рубли) исходя из планируемой стоимости строительства объекта	% готовно сти объекта (20, 40,60, 80, 100)
1.	Подготовка земельного участка, проектные работы		в	ы	п	о	л	н	е	н	о			8764231,78	3,77
2.	Общестроительные работы ниже отметки 0,000 (котлован, сваи, ростверки)		в	ы	п	о	л	н	е	н	о			22998945	9,9
3.															
	<b>ИТОГО:</b>													31763176,78	13,67